

Observaciones

Plan de Trabajo

APLIRED*

Fecha: 14/05/2018

Información correspondiente a la iniciativa "1"

Nro. de Iniciativa	1	Nombre	Instalación de Circuito Cerrado
Descripción	Instalación de Camaras de Seguridad en las instalaciones del club		
Unidad Organizativa	VPD Organización y Procesos	Responsable	Ali Villafranca
Fecha de Inicio Estimada	10/06/2017	Fecha de Cierre Estimada	30/08/2017
Fecha de Inicio Real	15/06/2017	Fecha Cierre Real	
Presupuesto Estimado	3.500.000,00	Presupuesto Real	3.615.345,17
Monto Abonado	0,00	Monto Pendiente	3.615.345,17
Estatus	Ejecución	Prioridad	Alta
Porcentaje de Avance	00,00 %		
Horas Estimadas	0	Horas Reales	0

El proveedor requiere la compañía de personal de seguridad del club al momento de requerir las instalciones exteriores